

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๑๒ เดือน
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีซ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่โอนเพิ่ม/ โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	คงเหลือ (บาท)	ช่วงเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง การดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภายในหมู่บ้าน (บ้านนายบุญชัย สิงหาจุลเกตุ) หมู่ที่ ๖ บ้านดำนเนินสูง	๑๐๗,๓๐๐	-	√	-	-	-	๑๐๖,๖๐๐	๗๐๐	ม.ค.-ส.ค.๖๘	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภายในหมู่บ้าน (บ้านนายบุญเทียม ช้องรัตน์) หมู่ที่ ๖ บ้านดำนเนินสูง	๒๖,๔๐๐	-	√	-	-	-	๒๖,๐๐๐	๔๐๐	ม.ค.-ส.ค.๖๘	กองช่าง
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภายในหมู่บ้าน (สายบ้านนายบุญธรรม จันทรเพ็ชรพะเนา) หมู่ที่ ๖ บ้านดำนเนินสูง	๒๖๖,๒๐๐	-	√	-	-	-	๒๖๔,๐๐๐	๒,๒๐๐	ม.ค.-ส.ค.๖๘	กองช่าง
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านบะขม้น	๔๐๐,๐๐๐	-	√	-	-	-	๔๐๐,๐๐๐	๐	ม.ค.-ส.ค.๖๘	กองช่าง

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๑๒ เดือน
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี้ง อำเภอมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่โอนเพิ่ม/ โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	คงเหลือ (บาท)	ช่วงเวลา ดำเนินงาน ตามแผน ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง การดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองมาตร	๔๐๐,๐๐๐	-	√	-	-	-	๓๔๗,๐๐๐	๓,๐๐๐	ม.ค.-ส.ค.๖๘	กองช่าง
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ บ้านคลองเขาเทียน	๔๐๐,๐๐๐	-	√	-	-	-	๓๔๗,๐๐๐	๓,๐๐๐	ม.ค.-ส.ค.๖๘	กองช่าง
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ บ้านเจ็ดหลัง	๔๐๐,๐๐๐	-	√	-	-	-	๓๔๗,๐๐๐	๓,๐๐๐	ม.ค.-ส.ค.๖๘	กองช่าง
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๔ บ้านเนินยางงาม	๔๐๐,๐๐๐	-	√	-	-	-	๓๔๗,๐๐๐	๓,๐๐๐	ม.ค.-ส.ค.๖๘	กองช่าง
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๖ บ้านนาตอ	๓๐๐,๐๐๐	-	√	-	-	-	๒๔๙,๕๐๐	๑๐๐	ม.ค.-ส.ค.๖๘	กองช่าง

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๑๒ เดือน
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี้ง อำเภอมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่โอนเพิ่ม/ โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	คงเหลือ (บาท)	ช่วงเวลา ดำเนินงาน ตามแผน ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง การดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๗ บ้านนาตอ	๔๐๐,๐๐๐	-	√	-	-	-	๓๙๗,๐๐๐	๓,๐๐๐	ม.ค.-ส.ค.๖๘	กองช่าง
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๘ บ้านทรัพย์ใหญ่	๔๐๐,๐๐๐	-	√	-	-	-	๓๙๗,๐๐๐	๓,๐๐๐	ม.ค.-ส.ค.๖๘	กองช่าง
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๙ บ้านน้อยพัฒนา	๔๐๐,๐๐๐	-	√	-	-	-	๔๐๐,๐๐๐	๐	ม.ค.-ส.ค.๖๘	กองช่าง
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านเนินยางแดง	๔๐๐,๐๐๐	-	√	-	-	-	๓๙๗,๐๐๐	๓,๐๐๐	ม.ค.-ส.ค.๖๘	กองช่าง
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านเหล่าอ้อย	๒๐๐,๐๐๐	-	√	-	-	-	๑๙๙,๕๐๐	๕๐๐	ม.ค.-ส.ค.๖๘	กองช่าง

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๑๒ เดือน
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี้ง อำเภอมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่โอนเพิ่ม/ โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	คงเหลือ (บาท)	ช่วงเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง การดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านลุงพลู	๔๐๐,๐๐๐	-	√	-	-	-	๓๙๗,๐๐๐	๓,๐๐๐	ม.ค.-ส.ค.๖๘	กองช่าง
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านวังจั่น	๔๐๐,๐๐๐	-	√	-	-	-	๓๙๗,๐๐๐	๓,๐๐๐	ม.ค.-ส.ค.๖๘	กองช่าง
๑๗	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต สายภายในหมู่บ้าน (สายหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนบ้านหนองขี้เหิน) หมู่ที่ ๘ บ้านหนองขี้เหิน	๔๑๖,๐๐๐	-	√	-	-	-	๔๑๖,๐๐๐	๐	ม.ค.-ส.ค.๖๘	กองช่าง
๑๘	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านคลองน้ำใส	๔๑๖,๐๐๐	-	√	-	-	-	๔๑๖,๐๐๐	๐	ม.ค.-ส.ค.๖๘	กองช่าง
๑๙	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านเหล่าอ้อย	๒๐๘,๐๐๐	-	√	-	-	-	๒๐๘,๐๐๐	๐	ม.ค.-ส.ค.๖๘	กองช่าง

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๑๒ เดือน
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี้ง อำเภอมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่โอนเพิ่ม/ โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	คงเหลือ (บาท)	ช่วงเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง การดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๒๐	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ คอนกรีตสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านใหม่กุดชีวา	๔๑๖,๐๐๐	-	√	-	-	-	๔๑๖,๐๐๐	๐	ม.ค.-ส.ค.๖๙	กองช่าง
๒๑	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลหมู่ที่ ๑๙ บ้านน้อยพัฒนา	-	๔๓๒,๓๐๐	√	-	-	-	๔๓๒,๓๐๐	๐	ม.ค.-ส.ค.๖๙	กองช่าง
๒๒	โครงการปรับปรุงต่อเติมศาลา ประชาคม หมู่ที่ ๗ บ้านดำนเนินสง่า	๒๐๐,๐๐๐	-	√	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	๐	ม.ค.-ส.ค.๖๙	กองช่าง
๒๓	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสาย ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านดำนเนินสง่า	๒๐๐,๐๐๐	-	√	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	๐	ม.ค.-ส.ค.๖๙	กองช่าง
๒๔	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านหนองขี้เหิน	๔๐๐,๐๐๐	-	√	-	-	-	๔๐๐,๐๐๐	๐	ม.ค.-ส.ค.๖๙	กองช่าง
๒๕	โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ ๑๕ บ้านชำบอน	๔๐๐,๐๐๐	-	√	-	-	-	๔๐๐,๐๐๐	๐	ม.ค.-ส.ค.๖๙	กองช่าง

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๑๒ เดือน
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี้ง อำเภอมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่โอนเพิ่ม/ โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	คงเหลือ (บาท)	ช่วงเวลา ดำเนินงานตาม แผน ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง การดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๒๖	โครงการปรับปรุงอาคาร สำนักงานองค์การบริหารส่วน ตำบลโคกปี้ง	๔๘๐,๐๐๐	-	√	-	-	-	๔๘๐,๐๐๐	๐	ม.ค.-ส.ค.๖๙	กองช่าง
๒๗	โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้า บริเวณบ้านทรัพย์ใหญ่ (ประปา) หมู่ที่ ๑๘ บ้านทรัพย์ใหญ่	-	๕๐,๙๖๗.๓๑	√	-	-	-	๕๐,๙๖๗.๓๑	๐	ส.ค.- ก.ย.๖๙	กองช่าง
๒๘	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ กลุ่มนายประคอง น้ำใจ บ้านคลองเขาเทียน หมู่ที่ ๑๒	-	๑๐๑,๓๗๗.๑๕	√	-	-	-	๑๐๑,๓๗๗.๑๕	๐	ส.ค.- ก.ย.๖๙	กองช่าง
๒๙	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านคลองเขาเทียน หมู่ที่ ๑๒	-	๗๖,๐๕๗.๗๔	√	-	-	-	๗๖,๐๕๗.๗๔	๐	ม.ค.-ส.ค.๖๙	กองช่าง
๓๐	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ ๑๖ บ้านนาตอ	๑๐๐,๐๐๐	-	√	-	-	-	๘๔,๒๗๓.๒๐	๑๕,๗๒๖.๘๐	ม.ค.-ส.ค.๖๙	กองช่าง
๓๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะบริเวณ หมู่ที่ ๑๗ บ้านคลองอีแตก	-	๑๑๔,๖๗๕.๑๑	√	-	-	-	๑๑๔,๖๗๕.๑๑	๐	ส.ค.- ก.ย.๖๙	กองช่าง

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๑๒ เดือน
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่โอนเพิ่ม/ โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	คงเหลือ (บาท)	ช่วงเวลา ดำเนินงานตาม แผน ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง การดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๓๒	โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้า บริเวณบ้านหนองขี้เหิน (ประปา) หมู่ที่ ๘	-	๔๐,๖๕๔.๖๕	√	-	-	-	๔๐,๖๕๔.๖๕	๐	ส.ค.- ก.ย.๖๙	กองช่าง
๓๓	โครงการเปลี่ยนหม้อแปลงชำรุด บริเวณสถานีสูบน้ำบ้านเหล่าอ้อย หมู่ที่ ๓	-	๗๖๙,๒๑๒.๓๐	√	-	-	-	๗๖๙,๒๑๒.๓๐	๐	ส.ค.- ก.ย.๖๙	กองช่าง

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๑๒ เดือน
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสาธารณสุข ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต และเศรษฐกิจชุมชน

๒.๑ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่โอนเพิ่ม/ โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	คงเหลือ (บาท)	ช่วงเวลา ดำเนินงานตาม แผน ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง การดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๑	โครงการรณรงค์ป้องกันและ ควบคุมโรคไข้เลือดออก	๑๕๐,๐๐๐		√	-	-	-	๑๔๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	พ.ค.- ก.ย.๖๙	กอง สาธารณสุขฯ
๒	โครงการดำเนินการควบคุม ผลิตภัณฑ์ยาสูบ	๓๐,๐๐๐		√	-	-	-	๒๕,๕๖๐	๔,๔๔๐	ม.ค.- ก.ย.๖๙	กอง สาธารณสุขฯ
๓	โครงการป้องกันแก้ไขปัญหายา เสพติด โรคเอดส์และโรคติดต่อ ทางเพศสัมพันธ์ในโรงเรียนหรือ ชุมชน	๓๐,๐๐๐		√	-	-	-	๒๖,๘๐๐	๓,๒๐๐	ม.ค.- ก.ย.๖๙	กอง สาธารณสุขฯ
๔	โครงการรวมพลัง ลดฝุ่น PM ๒.๕	๓๐,๐๐๐		√	-	-	-	๒๘,๘๔๐	๑,๑๖๐	ม.ค.- ก.ย.๖๙	กอง สาธารณสุขฯ
๕	โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด	๓๐,๐๐๐		√	-	-	-	๒๒,๓๒๐	๗,๖๘๐	ม.ค.- ก.ย.๖๙	กอง สาธารณสุขฯ
๖	โครงการอบรมอาสาปศุสัตว์	๓๐,๐๐๐		√	-	-	-	๒๐,๗๒๐	๙,๒๘๐	ม.ค.- ก.ย.๖๙	กอง สาธารณสุขฯ

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๑๒ เดือน
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสาธารณสุข ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต และเศรษฐกิจชุมชน

๒.๑ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่โอนเพิ่ม/ โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	คงเหลือ (บาท)	ช่วงเวลา ดำเนินงานตาม แผน ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง การดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๗	โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัคร ราชกุมารี กรมพระศรีสวางค- วิมล วรชติยราชนาารี	๓๐๐,๐๐๐		√	-	-	-	๑๙๔,๔๘๕	๑๐๕,๑๕๑	ม.ค.- ก.ย.๖๙	กอง สาธารณสุขฯ
๘	อุดหนุนโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุขให้กับหมู่บ้านฯ ละ ๒๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๑๙ หมู่บ้าน	๓๘๐,๐๐๐		√	-	-	-	๓๘๐,๐๐๐	๐	ม.ค.- ก.ย.๖๙	กอง สาธารณสุขฯ

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๑๒ เดือน
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ อําเภอมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสาธารณสุข ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต และเศรษฐกิจชุมชน

๒.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่โอนเพิ่ม/ โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	คงเหลือ (บาท)	ช่วงเวลา ดำเนินงานตาม แผน ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง การดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๑	โครงการส่งเสริมอาชีพ การทำขนม	๕๐,๐๐๐		√	-	-	-	๑๘,๕๕๐	๓๑,๔๕๐	ม.ค.- ก.ย.๖๙	สำนักปลัด
๒	โครงการส่งเสริมอาชีพ การทำไม้กวาด	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	-	-	-	√	-	-	ม.ค.- ก.ย.๖๙	สำนักปลัด

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๑๒ เดือน
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี้ง อำเภอมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๓.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่โอนเพิ่ม/ โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	คงเหลือ (บาท)	ช่วงเวลา ดำเนินงานตาม แผน ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง การดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๑	โครงการจัดซื้อที่ดินและชุดกัน เบื่อนสำหรับเด็กอนุบาล ๓ ขวบ	๑๐๐,๐๐๐		√	-	-	-	๗๖,๓๘๐	๒๓,๖๒๐	ม.ค.- ส.ค.๖๙	กอง การศึกษาฯ
๒	โครงการประชุมคณะกรรมการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและผู้ปกครอง	๓๕,๐๐๐		-	-	-	√	-	๓๕,๐๐๐	ม.ค.- ส.ค.๖๙	กอง การศึกษาฯ
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (อาหาร กลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	๒,๐๓๙,๑๓๐		√	-	-	-	๑,๔๗๗,๑๖๑	๕๖๑,๙๖๙	ต.ค.- ส.ค.๖๙	กอง การศึกษาฯ
๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย บริหารสถานศึกษา	๔๙๙,๗๐๐		√	-	-	-	๓๘๘,๔๘๔	๑๑๑,๒๑๖	ม.ค.- ส.ค.๖๙	กอง การศึกษาฯ
๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย บริหารสถานศึกษาการจัดการ ศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๒๙๗,๕๔๐		√	-	-	-	๑๐๓,๕๐๕	๑๙๔,๐๓๕	ม.ค.- ส.ค.๖๙	กอง การศึกษาฯ
๖	โครงการหน่วยปฐมวัยสวม หมวกนิรภัยมีวินัยจราจร	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	-	-	-	√	-	-	ม.ค.- ส.ค.๖๙	กอง การศึกษาฯ

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๑๒ เดือน
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีช้าง อำเภอมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๓.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่โอนเพิ่ม/โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	คงเหลือ (บาท)	ช่วงเวลาดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่าง การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ				
๗	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	๑๐๐,๐๐๐		√	-	-	-	๙๙,๘๐๐	๒๐๐	ม.ค.๖๙	กองการศึกษาฯ
๘	อาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในสังกัด สพฐ.	๒,๗๑๐,๗๐๐		√	-	-	-	๒,๕๑๖,๑๔๗.๗๓	๑๙๔,๕๕๒.๒๗	ต.ค.- ก.ย.๖๙	กองการศึกษาฯ
๙	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านดำน (ราษฎร์บำรุง)	๕,๒๑๙,๒๐๐	๖๒๐,๐๐๐	√	-	-	-	๕,๘๓๖,๑๑๔	๓,๐๘๖	ต.ค.- ก.ค.๖๙	กองการศึกษาฯ
๑๐	อุดหนุนโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส	๔๐,๐๐๐		√	-	-	-	๔๐,๐๐๐	๐	ม.ค.- ส.ค.๖๙	กองการศึกษาฯ

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๑๒ เดือน
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ อําเภอมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาการศึกษา การกีฬา ศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๓.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่โอนเพิ่ม/โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	คงเหลือ (บาท)	ช่วงเวลาดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่าง การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๑๑	อุดหนุนโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนบ้านด่าน (ราษฎร์บำรุง)	๔๐,๐๐๐		√	-	-	-	๔๐,๐๐๐	๐	ม.ค.- ส.ค.๖๙	กองการศึกษาฯ
๑๒	อุดหนุนโครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนบะขมัน (วัชรอนุสรณ์)	๖๐,๐๐๐		√	-	-	-	๖๐,๐๐๐	๐	ม.ค.- ส.ค.๖๙	กองการศึกษาฯ
๑๓	อุดหนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๓ ขวบโรงเรียนวัดใหม่โพธิ์ทอง	๖๐,๐๐๐		√	-	-	-	๖๐,๐๐๐	๐	ม.ค.- ส.ค.๖๙	กองการศึกษาฯ

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๑๒ เดือน
 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี้ง อำเภอมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาการศึกษา การกีฬา ศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๓.๒ แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่โอนเพิ่ม/โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	คงเหลือ (บาท)	ช่วงเวลาดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ				
๑	โครงการจัดแข่งขันกีฬาท้องถิ่นเกมส์	๓๐๐,๐๐๐		√	-	-	-	๒๔๐,๕๔๔	๕๙,๔๕๖	ม.ค.- ส.ค.๖๙	กองการศึกษาฯ
๒	อุดหนุนโรงเรียนบ้านคลองน้ำใสโครงการแข่งขันกีฬายาวชนตำบลโคกปี้ง	๗๐,๐๐๐		√	-	-	-	๗๐,๐๐๐	๐	ม.ค.- ส.ค.๖๙	กองการศึกษาฯ
๓	โครงการประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ	๓๐๐,๐๐๐		√	-	-	-	๒๑๓,๕๕๐	๘๖,๔๕๐	ม.ค.- ส.ค.๖๙	กองการศึกษาฯ
๔	โครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา	๑๐๐,๐๐๐		√	-	-	-	๙๒,๗๘๐	๗,๒๒๐	ม.ค.- ส.ค.๖๙	กองการศึกษาฯ
๕	โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	√	-	-	-	กองการศึกษาฯ

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๑๒ เดือน
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีช้าง อำเภอสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาการศึกษา การกีฬา ศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๓.๒ แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่โอนเพิ่ม/โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	คงเหลือ (บาท)	ช่วงเวลาดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่าง การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๖	อุดหนุนสถานีตำรวจภูธรเขาสิงโตโครงการเยาวชนสร้างสรรค์ รู้เท่าทันภัยอาชญากรรมทางเทคโนโลยีของตำบลโคกปีช้าง	๓๕,๐๐๐		√	-	-	-	๓๕,๐๐๐	๐	ม.ค.- ส.ค.๖๙	กองการศึกษาฯ
๗	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอสระแก้วโครงการสืบสานวัฒนธรรมเบื้องต้นบูรพาและงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว	๓๐,๐๐๐		√	-	-	-	๓๐,๐๐๐	๐	ม.ค.- ส.ค.๖๙	กองการศึกษาฯ
๘	อุดหนุนโรงเรียนบ้านด่าน (ราษฎร์บำรุง)โครงการเข้าค่ายปฏิบัติธรรมเยาวชนต้านยาเสพติด	๗๐,๐๐๐		√	-	-	-	๗๐,๐๐๐	๐	ม.ค.- ส.ค.๖๙	กองการศึกษาฯ

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๑๒ เดือน
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ อําเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาการศึกษา การกีฬา ศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๓.๒ แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่โอนเพิ่ม/โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	คงเหลือ (บาท)	ช่วงเวลาดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่าง การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๙	อุดหนุนวัดคลองน้ำใส โครงการสอบธรรมศึกษา ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก	๓๐,๐๐๐		√	-	-	-	๓๐,๐๐๐	๐	ม.ค.- ส.ค.๖๙	กองการศึกษาฯ
๑๐	อุดหนุนวัดเนินสง่า โครงการปฏิบัติธรรม (บวชชีพราหมณ์)	๕๐,๐๐๐		√	-	-	-	๕๐,๐๐๐	๐	ม.ค.- ส.ค.๖๙	กองการศึกษาฯ
๑๑	อุดหนุนวัดลุ่มพลู โครงการปฏิบัติธรรม (บวชชีพราหมณ์)	๕๐,๐๐๐		√	-	-	-	๕๐,๐๐๐	๐	ม.ค.- ส.ค.๖๙	กองการศึกษาฯ
๑๒	โครงการเทศกาลดูผีเสื้อ ปางสัตา	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	-	-	-	√	-	-	ม.ค.- ส.ค.๖๙	กองการศึกษาฯ

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๑๒ เดือน
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่โอนเพิ่ม/โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	คงเหลือ (บาท)	ช่วงเวลาดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่าง การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ				
๑	โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย “จังหวัดสะอาด”	๑๐๐,๐๐๐		√	-	-	-	๙๓,๓๔๐	๖,๖๖๐	ม.ค.- ส.ค.๖๙	กอง สาธารณสุขฯ
๒	โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและจัดการน้ำเสียในชุมชน	๓๐,๐๐๐		√	-	-	-	๒๖,๗๖๕	๓,๒๓๕	ม.ค.- ส.ค.๖๙	กอง สาธารณสุขฯ

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๑๒ เดือน
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔.๒ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่โอนเพิ่ม/โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	คงเหลือ (บาท)	ช่วงเวลาดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่าง การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ				
๑	โครงการอนุรักษ์พัฒนาและเพิ่มพื้นที่สีเขียว	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-	-	-	√	๐	๐	-	กองสาธารณสุขฯ
๒	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	-	-	-	√	๐	๐	-	สำนักปลัด

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๑๒ เดือน
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านความมั่นคง ความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๕.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่โอนเพิ่ม/โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	คงเหลือ (บาท)	ช่วงเวลาดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่าง การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ				
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	-	-	-	√	๐	๐	ม.ค.- ส.ค.๖๙	สำนักปลัด
๒	โครงการฝึกอบรมการอนุรักษ์ป่าเพื่อลดปัญหาหมอกควัน	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-	-	-	√	๐	๐	ม.ค.- ส.ค.๖๙	สำนักปลัด
๓	โครงการฝึกอบรมความรู้การป้องกันและช่วยเหลือเด็กจมน้ำ	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	-	-	-	√	๐	๐	ม.ค.- ส.ค.๖๙	สำนักปลัด
๔	โครงการฝึกอบรมความรู้และเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	๖๐,๐๐๐	๑๓๐,๐๐๐	√	-	-	-	๑๘๓,๙๑๔	๖,๐๘๖	ม.ค.- ส.ค.๖๙	สำนักปลัด

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๑๒ เดือน
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี้ง อำเภอมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาความมั่นคง ความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๕.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่โอนเพิ่ม/โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	คงเหลือ (บาท)	ช่วงเวลาดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่าง การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๕	โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงเรียน	๕๐,๐๐๐		√	-	-	-	๔๘,๘๑๐	๑,๑๙๐	ม.ค.- ก.ย.๖๘	สำนักปลัด
๖	โครงการฝึกอบรมการป้องกันอัคคีภัยและซักซ้อมแผนระงับอัคคีภัยในชุมชนประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘	๑๐๐,๐๐๐		√	-	-	-	๘๘,๗๐๐	๑๑,๓๐๐	ม.ค.- ก.ย.๖๘	สำนักปลัด
๗	อุดหนุนโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘	๗๖,๐๐๐		√	-	-	-	๗๖,๐๐๐	๐	ธ.ค.- ม.ค.๖๘	สำนักปลัด
๘	อุดหนุนโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘	๗๖,๐๐๐		√	-	-	-	๗๖,๐๐๐	๐	เม.ย.๖๘	สำนักปลัด

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๑๒ เดือน
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี้ง อำเภอสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดีและการบริการสาธารณะ

๖.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่โอนเพิ่ม/โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	คงเหลือ (บาท)	ช่วงเวลาดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่าง การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ				
๑	โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล	๕๐,๐๐๐	๑๔,๐๐๐	-	-	-	√	๐	๓๖,๐๐๐	ม.ค.- ส.ค.๖๙	สำนักปลัด
๒	โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ	๑๐๐,๐๐๐		√	-	-	-	๘๑,๙๔๕	๑๘,๐๕๕	ม.ค.- ส.ค.๖๙	สำนักปลัด
๓	โครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ มหิศรภูมิพลราชวรางกูรฯ	๓๐,๐๐๐		-	-	-	√	๐	๓๖,๐๐๐	ม.ค.- ส.ค.๖๙	สำนักปลัด

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๑๒ เดือน
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดีและการบริการสาธารณะ

๖.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่โอนเพิ่ม/โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	คงเหลือ (บาท)	ช่วงเวลาดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่าง การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๔	โครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	๓๐,๐๐๐		-	-	-	√	๐	๓๐,๐๐๐	ม.ค.- ส.ค.๖๙	สำนักปลัด
๕	โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมสำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง	๔๐,๐๐๐		√	-	-	-	๓๓,๗๖๐	๖,๒๔๐	ม.ค.- ส.ค.๖๙	สำนักปลัด
๖	โครงการประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	-	-	-	√	๐	๐	ม.ค.- ส.ค.๖๙	สำนักปลัด

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๑๒ เดือน
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดีและการบริการสาธารณะ

๖.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่โอนเพิ่ม/โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	คงเหลือ (บาท)	ช่วงเวลาดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่าง การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ				
๗	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสระแก้วในโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ	๒๕,๐๐๐		√	-	-	-	๒๕,๐๐๐	๐	พ.ย.- ม.ค.๖๙	สำนักปลัด
๘	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี	๑๐๐,๐๐๐		√	-	-	-	๒๘,๐๐๐	๗๒,๐๐๐	ม.ค.- ส.ค.๖๙	กองคลัง
๙	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	-	-	-	√	๐	๐	ม.ค.- ส.ค.๖๙	กองคลัง