

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗) รอบ ๖ เดือน

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ้อง อำเภอมืองสระแก้ว จังหวัด สระแก้ว

๑. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายคำสอน งามคำพท์ หมู่ที่ ๑๔ บ้านเนินยางงาม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓ ม. ยาว ๓๖ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐๘ ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ ม.หรือตามสภาพพื้นที่ก่อสร้าง ตามแบบกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย แบบเลขที่ อท-๐๐๒	๖๕,๐๐๐	พ.ค. - มิ.ย. ๖๗			√	๖๕,๐๐๐	
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายฉลาด ท่าพริก หมู่ที่ ๑๔ บ้านเนินยางงาม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓ ม. ยาว ๓๔ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐๒ ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ ม.หรือตามสภาพพื้นที่ก่อสร้าง ตามแบบกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย แบบเลขที่ อท-๐๐๒	๖๑,๒๐๐	พ.ค. - มิ.ย. ๖๗			√	๖๑,๒๐๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗) รอบ ๖ เดือน

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัด สระแก้ว

๑. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสันต์ กิ่งไผ่ หมู่ที่ ๑๔ บ้านเนินยางงาม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓ ม. ยาว ๕๗ ม. หน้า ๐.๑๕ ไร่ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๗๑ ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ ม.หรือตามสภาพพื้นที่ ก่อสร้าง ตามแบบกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย แบบเลขที่ อท-๐๐๒	๑๐๓,๐๐๐	พ.ค. - มี.ย. ๖๗			√	๑๐๓,๐๐๐	
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสุพรรณ ร้องช่วย หมู่ที่๑๕ บ้านข้าบอน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕ ม. ยาว ๑๓๗ ม. หน้า ๐.๑๕ ไร่ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๔๘ ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ ม.หรือตามสภาพพื้นที่ ก่อสร้าง ตามแบบกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย แบบเลขที่ อท-๐๐๒	๓๑๘,๘๐๐	พ.ค. - มี.ย. ๖๗			√	๓๑๘,๘๐๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗) รอบ ๖ เดือน
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัด สระแก้ว

๑. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๖ บ้านนาตอ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕ ม. ยาว ๑๒๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ ม.หรือตามสภาพพื้นที่ ก่อสร้าง ตามแบบกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย แบบเลขที่ อท-๐๐๒	๓๐๐,๐๐๐	พ.ค. - มิ.ย. ๖๗			√	๓๐๐,๐๐๐	
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านวังจั่น	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕ ม. ยาว ๑๖๖ ม. หนา ๐.๑๕ ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๖๔ ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ ม.หรือตามสภาพพื้นที่ก่อสร้าง ตามแบบกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย แบบเลขที่ อท-๐๐๒	๔๐๐,๐๐๐	พ.ค. - มิ.ย. ๖๗			√	๔๐๐,๐๐๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗) รอบ ๖ เดือน
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ อําเภอเมืองสระแก้ว จังหวัด สระแก้ว

๑. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภายในหมู่บ้าน (สายบ้านคลองยาง - บ้านทุ่งนา) หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองมาตร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕ ม. ยาว ๑๓๓ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๖๕ ตร.ม. ไหลทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ ม.หรือตามสภาพพื้นที่ ก่อสร้าง ตามแบบกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย แบบเลขที่ อท-๐๐๒	๔๐๐,๐๐๐	พ.ค. - มี.ย. ๖๗			√	๔๐๐,๐๐๐	
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภายในหมู่บ้าน (สายประปาหมู่บ้าน - บ้านนายสมจิตร ยาโล) หมู่ที่ ๑๕ บ้านข้าบอน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓ ม. ยาว ๔๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ตร.ม. ไหลทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ ม.หรือตามสภาพพื้นที่ก่อสร้าง ตามแบบกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย แบบเลขที่ อท-๐๐๒	๗๒,๐๐๐	พ.ค. - มี.ย. ๖๗			√	๗๒,๐๐๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗) รอบ ๖ เดือน
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัด สระแก้ว

๑. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านชะม้น	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๖๖ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๖๔ ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ ม.หรือตามสภาพพื้นที่ ก่อสร้าง ตามแบบกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย แบบเลขที่ อท-๐๐๒	๔๐๐,๐๐๐	พ.ค. - มี.ย. ๖๗			√	๔๐๐,๐๐๐	
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ บ้านคลองเขาเทียน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๖๖ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๖๔ ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ ม.หรือตามสภาพพื้นที่ก่อสร้าง ตามแบบกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย แบบเลขที่ อท-๐๐๒	๔๐๐,๐๐๐	พ.ค. - มี.ย. ๖๗			√	๔๐๐,๐๐๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗) รอบ ๖ เดือน
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปิ้ง อำเภอมืองสระแก้ว จังหวัด สระแก้ว

๑. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านเนินสง่า	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓ ม. ยาว ๑๑๑ ม. หนา ๐.๑๕ ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๓๓๓ ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ ม.หรือตามสภาพพื้นที่ ก่อสร้าง ตามแบบกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย แบบเลขที่ อท-๐๐๒	๒๐๐,๐๐๐	พ.ค. - มี.ย. ๖๗			√	๒๐๐,๐๐๐	
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านลุงพลู	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๖๖ ม. หนา ๐.๑๕ ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๖๔ ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ ม.หรือตามสภาพพื้นที่ก่อสร้าง ตามแบบกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย แบบเลขที่ อท-๐๐๒	๔๐๐,๐๐๐	พ.ค. - มี.ย. ๖๗			√	๔๐๐,๐๐๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗) รอบ ๖ เดือน
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัด สระแก้ว

๑. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนดิน สายศาล เจ้าพ่อหนองแสง - คลองพันหมู หมู่ที่ ๗ บ้านเนินสง่า	ก่อสร้างถนนดิน กว้าง ๔ ม. ยาว ๕๕๐ ม. สูงเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. พื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๒,๒๐๐ ตร.ม. ปริมาณงานดินถม ๑,๗๐๐ ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบ อบต.โคกปี่ฆ้อง กำหนด	๒๐๐,๐๐๐	พ.ค. - มิ.ย. ๖๗			√	๒๐๐,๐๐๐	
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนดิน สายศาล บ้านหนองประสงค์ - บ้านคลองเขา เทียน หมู่ที่ ๓ บ้านเหล่าอ้อย	ก่อสร้างถนนดิน กว้าง ๔ ม. ยาว ๕๕๐ ม. สูงเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. พื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๒,๒๐๐ ตร.ม. ปริมาณงานดินถม ๑,๗๐๐ ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบ อบต.โคกปี่ฆ้อง กำหนด	๒๐๐,๐๐๐	พ.ค. - มิ.ย. ๖๗			√	๒๐๐,๐๐๐	
๑๕	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริม เหล็กสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านด่านเนินสูง	ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตร.ม. หน้า ๐.๑๒ ม. ตามแบบ อบต.โคกปี่ฆ้อง กำหนด	๔๐๐,๐๐๐	พ.ค. - มิ.ย. ๖๗			√	๒๐๐,๐๐๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗) รอบ ๖ เดือน
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัด สระแก้ว

๑. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๖	โครงการต่อเติมอาคารกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง	ต่อเติมห้องน้ำ และหลังคาถนนลาด ต่อเติมอาคารขนาด ๔x๔.๘๐ ม. ตามแบบ อบต.โคกปี่ฆ้อง กำหนด	๓๕๐,๐๐๐	พ.ค. - มิ.ย. ๖๗			√	๓๕๐,๐๐๐	
๑๗	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ คอนกรีตสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านเหล่าอ้อย	เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง ๕ ม. ยาว ๑๐๐ ม. หน้า ๐.๐๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตร.ม.พร้อมตีเส้นจราจร ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท.	๒๐๘,๐๐๐	พ.ค. - มิ.ย. ๖๗			√	๒๐๘,๐๐๐	
๑๘	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ คอนกรีตสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๗ บ้านคลองอีแตก	เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง ๕ ม. ยาว ๑๕๐ ม. หน้า ๐.๐๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตร.ม.พร้อมตีเส้นจราจร ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท.	๓๑๒,๐๐๐	พ.ค. - มิ.ย. ๖๗			√	๓๑๒,๐๐๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗) รอบ ๖ เดือน
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ อําเภอมืองสระแก้ว จังหวัด สระแก้ว

๑. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๙	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านใหม่กุดชีวา	เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง ๔ ม. ยาว ๒๐๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตร.ม.พร้อมตีเส้นจราจรตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับอปท.	๔๑๖,๐๐๐	พ.ค. - มิ.ย. ๖๗			√	๔๑๖,๐๐๐	
๒๐	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน (กลุ่มบ้าน เนินสง่า) หมู่ที่ ๑๓ บ้านเจ็ดหลัง	วางท่อ PVC ขนาด ๒"๘.๕ มอก. ๑๗ ๒๕๖๑ ระยะทาง ๑,๗๔๐ ม. พร้อมเชื่อมต่อมิเตอร์รายครัวเรือน	๒๐๐,๐๐๐	พ.ค. - มิ.ย. ๖๗			√	๒๐๐,๐๐๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗) รอบ ๖ เดือน
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัด สระแก้ว

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๒๑	โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลและนายก องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ	จัดอบรมให้ความรู้การจัดการ เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การ บริหารส่วนตำบลและนายก องค์การบริหารส่วนตำบล โคกปีบ	๖๑,๕๐๐	พ.ค. - มิ.ย. ๖๗			√	๔๑๖,๐๐๐	
๒๒	โครงการจิตอาสาเราทำความดี ด้วยหัวใจ	จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาเรา ทำความดีด้วยหัวใจ	๑๐๐,๐๐๐	พ.ค. - มิ.ย. ๖๗			√	๒๐๐,๐๐๐	
๒๓	โครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนท รามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ มหิตโรรมิพลราชวรางกูร	จัดกิจกรรมโครงการเฉลิม พระเกียรติเนื่องในโอกาสเฉลิม พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ ปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ มหิตโรรมิพลราชวรางกูร	๓๐,๐๐๐	ก.ค. ๖๗			√	๓๐,๐๐๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗) รอบ ๖ เดือน

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัด สระแก้ว

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๒๔	โครงการประชุมเพื่อจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น	จัดกิจกรรมประชุมเพื่อจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่นภายในตำบล โคกปี่ฆ้อง	๕๐,๐๐๐	ม.ค. - มี.ย. ๖๗			√	๕๐,๐๐๐	
๒๕	โครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องใน โอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	จัดกิจกรรมโครงการเฉลิม พระเกียรติเนื่องในโอกาส เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	๓๐,๐๐๐	พ.ค. - มี.ย. ๖๗			√	๓๐,๐๐๐	
๒๖	โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพการ ปฏิบัติงานและเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมสำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง	จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรม เพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน และเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม สำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิก สภาฯ พนักงานส่วนตำบลและ พนักงานจ้าง	๕๐,๐๐๐	ก.ค. ๖๗			√	๕๐,๐๐๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗) รอบ ๖ เดือน
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัด สระแก้ว

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๒๗	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสระแก้วในโครงการศูนย์ดำรงธรรมตามมติคณะรัฐมนตรี อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสระแก้วในโครงการศูนย์ดำรงธรรมตามมติคณะรัฐมนตรี อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว	๑๔,๐๐๐	ม.ค. - มี.ย. ๖๗			√	๔๐,๐๐๐	
๒๘	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสระแก้วในโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสระแก้วในโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ	๒๕,๐๐๐	ม.ค.๖๗	√			๐	
๒๙	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	ปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๓๐๐,๐๐๐	ม.ค. - มี.ย. ๖๗			√	๓๐๐,๐๐๐	
๓๐	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี	ประชาสัมพันธ์รณรงค์การจัดเก็บภาษีประจำปี	๑๐๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๖๗		√		๙๔,๐๐๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗) รอบ ๖ เดือน

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัด สระแก้ว

๑. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง ความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๑.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๓๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน ตำบลโคกปี่ฆ้อง	ค่าช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ขององค์การบริหารส่วน ตำบลโคกปี่ฆ้อง	๑๐๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๖๗			√	๑๐๐,๐๐๐	
๓๒	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗	ตั้งจุดตรวจโครงการป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล ปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗	๒๐,๐๐๐	ม.ค.๖๗	√			๐	
๓๓	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗	ตั้งจุดตรวจโครงการป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล สงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗	๒๐,๐๐๐	เม.ย. ๖๗			√	๒๐,๐๐๐	
๓๔	โครงการฝึกอบรมการขับขี้อย่าง ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัยรักษาวินัย จราจร	จัดฝึกตามอบรมตามโครงการ ฝึกอบรมการขับขี้อย่างปลอดภัย สวมหมวกนิรภัยรักษาวินัยจราจร	๓๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๖๗			√	๓๐,๐๐๐	
๓๕	โครงการฝึกอบรมการป้องกันและ ระงับอัคคีภัยในโรงเรียน	จัดฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรม การป้องกันและระงับอัคคีภัยใน โรงเรียน	๕๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๖๗			√	๕๐,๐๐๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗) รอบ ๖ เดือน

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ อําเภอเมืองสระแก้ว จังหวัด สระแก้ว

๑. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง ความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๑.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๓๖	โครงการฝึกอบรมความรู้และเพิ่ม ศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย พลเรือน (อปพร.)	จัดฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรม ความรู้และเพิ่มศักยภาพ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย พลเรือน (อปพร.)	๒๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๖๗			√	๑๐๐,๐๐๐	
๓๗	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกัน แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน	จัดฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรม อาสาสมัครป้องกันแก้ไขปัญหาไฟ ป่าและหมอกควัน	๕๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๖๗			√	๕๐,๐๐๐	
๓๘	อุดหนุนโครงการป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนเทศกาลปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗	จ่ายเงินอุดหนุนให้กับ คณะกรรมการหมู่บ้านภายใน ตำบลจำนวน ๑๙ หมู่บ้าน	๗๖,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๖๗			√	๒๐,๐๐๐	
๓๙	อุดหนุนโครงการป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนเทศกาลปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗	จ่ายเงินอุดหนุนให้กับ คณะกรรมการหมู่บ้านภายใน ตำบลจำนวน ๑๙ หมู่บ้าน	๗๖,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๖๗			√	๓๐,๐๐๐	
๔๐	โครงการฝึกอบรมความรู้และเพิ่ม ศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย พลเรือน (อปพร.)	จัดฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรม ความรู้และเพิ่มศักยภาพ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย พลเรือน (อปพร.)	๒๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๖๗			√	๕๐,๐๐๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗) รอบ ๖ เดือน
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัด สระแก้ว

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๑.๑ แผนงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๔๑	โครงการกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ	จัดกิจกรรมตามโครงการกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ	๑๐๐,๐๐๐	ม.ค. ๖๗	√			๑๒๐	
๔๒	โครงการจัดซื้อที่นอนและชุดกันเปื้อน สำหรับเด็กอนุบาล ๓ ขวบ	จัดซื้อที่นอนและชุดกันเปื้อนตาม โครงการให้กับเด็กอนุบาล ๓ ขวบ	๑๐๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๖๗			√	๑๐๐,๐๐๐	
๔๓	โครงการประชุมคณะกรรมการศูนย์ พัฒนา เด็กเล็กและผู้ปกครอง	จัดประชุมตามโครงการประชุม คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และผู้ปกครอง	๓๕,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๖๗			√	๓๕,๐๐๐	
๔๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	สนับสนุนอาหารกลางวันของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน ตำบลโคกปี่ฆ้อง จำนวน ๗ ศูนย์ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียน วัดใหม่โพธิ์ทอง จำนวน ๑ ศูนย์	๒,๒๖๘,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๖๗			√	๒,๒๖๘,๐๐๐	
๔๕	โครงการกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ	จัดกิจกรรมตามโครงการกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ	๑๐๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๖๗			√	๑๐๐,๐๐๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗) รอบ ๖ เดือน
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัด สระแก้ว

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๑.๑ แผนงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๔๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน อัตราคนละ ๑,๘๓๖ บาท จำนวน ๗ ศูนย์	๔๐๘,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๖๗			√	๔๐๘,๐๐๐	
๔๗	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ค่าหนังสือเรียน , ค่าอุปกรณ์การเรียน , ค่าเครื่องแบบนักเรียน , ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	๒๗๖,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๖๗			√	๒๗๖,๐๐๐	
๔๘	โครงการทุนน้อยปฐมวัยสวทมหวกนिरภัยมีวินัยจราจร	จัดกิจกรรมตามโครงการทุนน้อยปฐมวัยสวทมหวกนिरภัยมีวินัยจราจร	๖๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๖๗			√	๖๐,๐๐๐	
๔๙	โครงการก่อสร้างอาคารโอมเอนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านบะขันธ์ (วัชรอนุสรณ์)	ก่อสร้างอาคารโครงสร้าง เหล็กเสา และพื้น คสล. หลังคาเหล็ก ริดลอน ขนาด ๘x๑๕ ม. ตามแบบ อบต.โคกปี่ฆ้อง กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๖๗			√	๕๐๐,๐๐๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗) รอบ ๖ เดือน

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัด สระแก้ว

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๑.๑ แผนงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๕๐	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน ให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบล โคกปี่ฆ้อง	สนับสนุนค่าอาหารกลางวัน โรงเรียนสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน ๙ โรงเรียน	๖,๑๐๒,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๖๗			√	๖,๑๐๒,๐๐๐	
๕๑	อุดหนุนโรงเรียนบ้านคลองน้ำใสใน โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ ๖	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในโครงการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ ๖	๔๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๖๗			√	๔๐,๐๐๐	
๕๒	อุดหนุนโรงเรียนบ้านด่าน (ราษฎร์บำรุง) ในโครงการยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในโครงการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ ๖	๔๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๖๗			√	๔๐,๐๐๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗) รอบ ๖ เดือน

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ อําเภอมืองสระแก้ว จังหวัด สระแก้ว

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๑.๑ แผนงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๕๓	อุดหนุนโรงเรียนนาสงเคราะห์ ในโครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ- เนตรนารี ของนักเรียนชั้น ประถมศึกษา ปีที่ ๖	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในโครงการ เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ ๖	๖๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๖๗			√	๖๐,๐๐๐	
๕๔	อุดหนุนโรงเรียนบ้านคลองน้ำใสใน โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ ๖	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในโครงการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ ๖	๔๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๖๗			√	๔๐,๐๐๐	
๕๕	อุดหนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๓ ขวบ ในโรงเรียนวัดใหม่ โพธิ์ทอง	สนับสนุนค่าใช้จ่ายศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก ๓ ขวบ	๑๒๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๖๗			√	๑๒๐,๐๐๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗) รอบ ๖ เดือน

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัด สระแก้ว

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๑.๑ แผนงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๕๖	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุม โรคไข้เลือดออก	จัดกิจกรรมตามโครงการรณรงค์ ป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือดออก	๑๕๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๖๗			√	๑๕๐,๐๐๐	
๕๗	โครงการดำเนินการควบคุมผลิตภัณฑ์ ยาสูบ	จัดกิจกรรมตามโครงการ ดำเนินการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ	๓๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๖๗			√	๓๐,๐๐๐	
๕๘	โครงการดำเนินงานและบริหาร จัดการงานการแพทย์ฉุกเฉิน	จัดกิจกรรมตามโครงการ ดำเนินงานและบริหารจัดการงาน การแพทย์ฉุกเฉิน	๕๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๖๗			√	๕๐,๐๐๐	
๕๙	โครงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด โรคเอดส์และโรคติดต่อทาง เพศสัมพันธ์ ในโรงเรียน	จัดกิจกรรมตามโครงการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด โรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในโรงเรียน	๓๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๖๗			√	๓๐,๐๐๐	
๖๐	โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙)	จัดกิจกรรมตามโครงการป้องกัน และระงับโรคติดต่อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙)	๕๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๖๗			√	๕๐,๐๐๐	
๖๑	โครงการรวมพลัง ลดฝุ่น PM ๒.๕	จัดกิจกรรมตามโครงการรวมพลัง ลดฝุ่น PM ๒.๕	๓๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๖๗			√	๓๐,๐๐๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗) รอบ ๖ เดือน

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัด สระแก้ว

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๑.๑ แผนงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๖๒	โครงการส่งเสริมโภชนาการ ในเด็กวัยเรียน	จัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริม โภชนาการในเด็กวัยเรียน	๓๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๖๗			√	๓๐,๐๐๐	
๖๓	โครงการสัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สสเด็จพระเจ้า นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย ลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	จัดกิจกรรมตามโครงการสัตว์ ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สสเด็จพระเจ้า นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	๓๐๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๖๗			√	๓๐๐,๐๐๐	
๖๔	โครงการอบรมอาสาปศุสัตว์	จัดกิจกรรมตามโครงการอบรม อาสาปศุสัตว์	๓๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	√		√	๑๘,๑๘๐	
๖๕	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	สนับสนุนการจัดกิจกรรมตาม โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข ให้กับหมู่บ้าน หมู่บ้านละ ๒๐,๐๐๐ บาท	๓๘๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๖๗			√	๓๐๐,๐๐๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗) รอบ ๖ เดือน
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ อําเภอมืองสระแก้ว จังหวัด สระแก้ว

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๖๖	โครงการบริหารจัดการ ขยะมูล ฝอย “จังหวัดสะอาด”	จัดกิจกรรมตามโครงการบริหาร จัดการขยะมูลฝอย “จังหวัดสะอาด”	๑๐๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๖๗			√	๑๐๐,๐๐๐	
๖๗	โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและ จัดการน้ำเสียในชุมชน	จัดกิจกรรมตามโครงการอนุรักษ์ ทรัพยากรน้ำและจัดการน้ำเสีย ในชุมชน	๓๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๖๗			√	๓๐,๐๐๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗) รอบ ๖ เดือน
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัด สระแก้ว

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน
๑.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๖๘	โครงการส่งเสริมอาชีพ การทำขนม	จัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริม อาชีพการทำขนม	๕๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๖๗			√	๕๐,๐๐๐	
๖๙	โครงการส่งเสริมอาชีพ การทำไม้กวาด	จัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริม อาชีพการทำไม้กวาด	๕๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๖๗			√	๕๐,๐๐๐	
๗๐	อุดหนุนที่ทำการปกครองที่อำเภอ เมืองสระแก้วในโครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่อำเภอ เมืองสระแก้ว	สนับสนุนค่าใช้จ่ายตามโครงการ อุดหนุนที่ทำการปกครองที่อำเภอ เมืองสระแก้วในโครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ อำเภอเมืองสระแก้ว	๒๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๖๗			√	๒๐,๐๐๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗) รอบ ๖ เดือน
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัด สระแก้ว

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
๑.๑ แผนงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๗๑	โครงการประเพณีวันสงกรานต์และ วันผู้สูงอายุ	จัดกิจกรรมตามโครงการประเพณี วันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ	๒๕๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๖๗			√	๒๕๐,๐๐๐	
๗๒	โครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา	จัดกิจกรรมตามโครงการประเพณี แห่เทียนพรรษา	๑๐๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๖๗			√	๑๐๐,๐๐๐	
๗๓	โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี ลอยกระทง	จัดกิจกรรมตามโครงการสืบสาน วัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง	๑๐๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๖๗			√	๑๐๐,๐๐๐	
๗๔	โครงการเทศกาลดูผีเสื้อ ที่ปางสีดา	จัดกิจกรรมตามโครงการดูผีเสื้อ ที่ปางสีดา	๖๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๖๗			√	๖๐,๐๐๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗) รอบ ๖ เดือน
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัด สระแก้ว

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑.๑ แผนงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๗๕	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเมือง สระแก้วในโครงการสืบสาน วัฒนธรรมเบ็องบูรพาและงานกาชาด จังหวัดสระแก้ว	สนับสนุนค่าใช้จ่ายตามโครงการ สืบสานวัฒนธรรมเบ็องบูรพาและ งานกาชาดจังหวัดสระแก้ว	๔๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๖๗			√	๔๐,๐๐๐	
๗๖	อุดหนุนโรงเรียนบ้านคลองน้ำใสใน โครงการเข้าค่ายปฏิบัติธรรมสู่ เยาวชนด้านยาเสพติด	สนับสนุนค่าใช้จ่ายตามโครงการ เข้าค่ายปฏิบัติธรรมสู่เยาวชนด้าน ยาเสพติด	๗๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๖๗			√	๗๐,๐๐๐	
๗๗	อุดหนุนสถานีตำรวจภูธร เขาส่งโต ในโครงการเยาวชนสร้างสรรค์ รู้เท่า ทันภัยอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ของตำบลโคกปี่ฆ้อง	สนับสนุนค่าใช้จ่ายตามโครงการ เยาวชนสร้างสรรค์ รู้เท่าทัน ภัยอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ของตำบลโคกปี่ฆ้อง	๓๕,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๖๗			√	๓๕,๐๐๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗) รอบ ๖ เดือน
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัด สระแก้ว

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑.๑ แผนงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๗๘	อุดหนุนวัดคลองน้ำใสในโครงการ สอบธรรมศึกษา ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก	สนับสนุนค่าใช้จ่ายตามโครงการ สอบธรรมศึกษาชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก	๓๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๖๗			√	๓๐,๐๐๐	
๗๙	อุดหนุนวัดเนินสง่าในโครงการปฏิบัติ ธรรม (บวชชีพราหมณ์)	สนับสนุนค่าใช้จ่ายตามโครงการ ปฏิบัติธรรม (บวชชีพราหมณ์)	๕๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๖๗			√	๕๐,๐๐๐	
๘๐	อุดหนุนวัดบ้านด่าน ในโครงการสอบ ธรรมศึกษา ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก	สนับสนุนค่าใช้จ่ายตามโครงการ สอบธรรมศึกษาชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก	๓๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๖๗			√	๓๐,๐๐๐	
๘๑	อุดหนุนวัดลุ่มพลในโครงการปฏิบัติ ธรรม (บวชชีพราหมณ์)	สนับสนุนค่าใช้จ่ายตามโครงการ ปฏิบัติธรรม (บวชชีพราหมณ์)	๕๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๖๗			√	๕๐,๐๐๐	